

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia polytechnických učební v ZŠ a MŠ Hrochot“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Hrochot
Zastúpený: Bc Marian Mazúch – starosta obce
Sídlo: Námestie A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochot
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: Bc Marian Mazúch – starosta obce
IČO: 00313475
DIČ: 2021115855
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK47 5600 0000 0012 0261 3001
URL : <https://www.hrochot.sk>
e-mail: hrochot@hrochot.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: ASTA – STAV s.r.o Vígľaš
Právna forma: s.r.o.
Zastúpený: p. Ján Jombík – konateľ spoločnosti
Sídlo: ul. Zvolenská 603/90A 96202 Vígľaš
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: p. Ján Jombík – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená jednať v technických veciach: p. Ján Jombík
IČO: 48289175
DIČ: 2120120552
IČ DPH: SK 2120120552
Bankové spojenie: VUB Banka Zvolen
Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 0200 0000 0043 0877 6057
Zapísaný: Obchodný súd B. Bystrica Odiel Sro vložka 28554/S
Telefón: 0905 493 741
e-mail: jombik@astastav.sk
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. 2

Úvodné ustanovenie

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 7.5.2020 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia polytechnických učební v ZŠ a MŠ Hrochot“
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu realizácie diela z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu kvôli nástupu pandémie COVID 19, kde počas týchto opatrení sa sťažilo objednávanie materiálov a prác. Počas realizácie prác sa vyskytli aj práce navyše, kde na základe dodržania technologických postupov tieto nebolo možné ukončiť včas k dátumu ukončenia diela, čím došlo následne aj k zmene ceny diela.

Čl. 3
Zmena zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy tak, že čl. III. termín zhotovenia diela bod č. 1 sa mení a to konkrétne sa upravuje termín ukončenia prác na **31.10.2020**

3.2 čl. IV. cena diela sa mení o sumu **5145,24 Eur** s DPH na celkovú sumu :

Cena diela bez DPH :	88 089,65
DPH 20 %:	17 617,93
Spolu cena diela s DPH:	105 707,58

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 4.2 Dodatok č. 1 sa po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 7.5.2020
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu a tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.4 Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Vo Vígľaši dňa 21.09.2020.....

V Hrochoti, dňa 22.09.2020.....

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

p. Ján Jombík- konateľ

Bc. Marian Mazúch – starosta obce